



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा

आ.व. २०८२/०८३ को

वार्षिक प्रगति समीक्षा-२०८३

1

मिति :- २०८३ श्रावण १५ गते
स्थान: भौतिक पूर्वाधार विकास
मन्त्रालयको सभाहल

प्रस्तुतकर्ता:
ई. हेमन्त कुमार रोका
कार्यालय प्रमुख
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय
गुलरिया, बर्दिया

प्रस्तुती सूची

2

- कार्यालयको जनशक्ति अवस्था
- कार्यालयको समग्र वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अवस्था
- बजेटको श्रोतगत प्रगति अवस्था
- प्रदेश सूचक अनुसार प्रमुख उपलब्धिहरू
- सम्पन्न सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको विवरण
- योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, प्रयास तथा उपायहरू
- बेरूजु तथा सम्परीक्षणको अवस्था
- केही राम्रा अभ्यास तथा सूचना प्रविधिको उपयोग
- केही स्थलगत फोटोहरू

कार्यालयको समष्टिगत जनशक्ति विवरण

3

क्र.सं.	सेवा	स्वीकृत दरबन्दी			पदपूर्ति	स्थायी रिक्त दरबन्दी	कैफियत
		स्थायी	अस्थायी	जम्मा			
१	प्राविधिक	९		९	५	४	
२	प्रशासनिक	२	३	५	५	०	
	कूल	११	३	१४	१०	४	

कार्यालयको जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	पद	सेवा	समूह	उप-समूह	तह/श्रेणी	स्वीकृत			पदपूर्ति		रिक्त	कै.
						स्थायी	अस्थायी	जम्मा	स्थायी	करार/ज्या.		
१	सि.डि.ई.	इन्जि.	सिभिल	ईरिगेशन	अधिकृत नवौं/दशौं	-	-	-	-	-	-	-
२	सि.डि.ई.	इन्जि.	सिभिल	जनरल	अधिकृत नवौं/दशौं							
३	इन्जिनियर	इन्जि.	सिभिल	जनरल	अधिकृत सातौं/आठौं	३	-	३	२	१	०	
४	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	१	-	-	
५	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	लेखा		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	१	-	-	
६	सब.ई./अधिकृत	इन्जि.	सिभिल	जनरल	स.पाँचौं/अ.छैटौं	५	-	५	३	-	२	
७	ल्याव टेक्निसियन	इन्जि.	सिभिल		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	-	-	१	
८	ह.स.चा.					१	-	१	-	१		
९	का.स.					२	-	२	-	२		
	जम्मा					१४		१४	७	४	३	

आ.व.०८२/८३ को वार्षिक प्रगति सारांश

रु.हजारमा

क्र.सं	बजेट शिर्षक	वार्षिक विनियोजित बजेट	बार्षिक खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	चालु	११७४०	८८२२.१०५	७५.१५	
२	पूँजीगत	६८८१००	५८३२८२.५२९	९१.०८	
	कूल जम्मा	६९९८४०.००	६०८४७४.९७३	९०.८१	

5

कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूको समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	कूल आयोजनाहरूको संख्या	सम्पन्न भएको योजना संख्या	>७०% प्रगति भएको संख्या	५०% - ७०% प्रगति भएको संख्या	<५०% प्रगति भएको संख्या	कार्यान्वयन हुन नसकेका
क	समानिकरण						
१	सडक तथा पुल निर्माण कार्यक्रम	७२	३३	८	८	११	१२
२	सडक, पुल मर्मत सुधार तथा सडक सुरक्षा कार्यक्रम	१३	१३	-	-	-	-
	समानिकरण जम्मा	८५	४६	८	८	११	१२
ख	समपूरक						
१	सडक तथा पुल निर्माण कार्यक्रम	१	-	-	-	१	-
	समपूरक जम्मा	१	-	-	-	१	-

कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूको समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	कूल आयोजनाहरूको संख्या	सम्पन्न भएको संख्या	>७०% प्रगति भएको संख्या	५०% -७०% प्रगति भएको संख्या	<५०% प्रगति भएको संख्या	कार्यान्वयन हुन नसकेका
ग	सशर्त						
१	झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	-	-	-	-	-	-
२	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना	-	-	-	-	-	-
३	सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	-	-	-	-	-	-
४	ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना -ए एफ(संघ शसर्त अनुदान)	-	-	-	-	-	-
	सशर्त जम्मा						
	कूल जम्मा (क)+(ख)+(ग)	८६	४६	८	८	१२	१२

बजेटको श्रोत अनुसार प्रगति विवरण

रु.हजारमा

सि. नं.	बजेटको श्रोत	जम्मा आयोजना संख्या	वार्षिक विनियोजन	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कार्यान्वयनमा गएका आयोजना संख्या	सम्पन्न भएका आ. संख्या	कैफियत
					भौतिक (%)	वित्तीय (%)			
१	समानिकरण/ राजश्व अनुदान	८५	५२४३६४	४६२५८५.७१	९०	८८.२	७३	४६	१२
२	सशर्त अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-
३	सम्पूरक अनुदान	१	१४८८००	१४८८००.००	३०	१०० (२८.२८)	१	-	-
	जम्मा	८६	६८८१००	५८३२८२	९५	९०.८	७४	४६	१२

बहुवर्षिय आयोजनाहरुको विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	आ.व ०८२/०८३ सम्म खर्च	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानि हुन बाँकी रकम (आ.व. २०८३/०८४ को बजेट बाहेक)	भौतिक प्रगति %	कैफियत
क	कार्यक्रमको नाम(सडक तर्फ)								
१	राँझा-राजापुर (बाँके-बर्दिया) मध्यमार्ग लोकमार्ग दोलतपुरघाट देखि सजनाघाट पर्सेनी बजार सडक योजना	५५०००	०३/१९/२०८१	८३७०४.३५	७२१३२.१४	०३/१८/२०८३	४०८३	९०%	करिब-करिब सम्पन्न
२	राजापुर रिड रोड (तल्लो बाँकी खण्ड) स्तरोन्नती	४००००	०३/२०/२०८१	१४६२३.६२	७१०३९.९०	०३/२०/२०८३	२९५८६	४०%	
३	शान्तिपुर चोक देखि भिमपुर रामपुर शंकरपुर भारतको सिमासम्म सडक स्तरोन्नती	४१६००	०३/२०/२०८१	१४५१५.८.२६	५७०९९.१०	०३/२०/२०८३	४२४१४	५०%	
४	ठाकुरबाबा ३ न्यौलापुर शिव मन्दिर गोदना ठाकुरद्वारा जोड्ने सडक स्तरोन्नती बारबर्दिया २	३००००	०३/२०/२०८१	६६३९९.४७	१४६५१.५४	०३/२०/२०८३	२८७३२	२२%	
9									

बहुवर्षिय आयोजनाहरुको विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	बार्षिक बजेट	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	आ.व ०८२/०८३ सम्म खर्च	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानि हुन बाँकी रकम (आ.व. २०८३/०८४ को बजेट बाहेक)	भौतिक प्रगति %	कैफियत
क	कार्यक्रमको नाम(सडक तर्फ)								
५	घोरपिडा गुरुवागाँउ फत्तेपुर पदनाहा सडक कालोपत्रे, बारबर्दिया ४	१५०००	०३/०२/२०८१	३१२९७.२६	२८२३१.६६	०९/२९/२०८२	४९८	९०%	Outstanding
६	मधुवन न.पा. वडा नं. २ ओराली बजार देखि ठाकुरबाबा न.पा.९ जोड्ने अधुरो बाटो नालि सहित कालोपत्रे (पर्यटकिय क्षेत्र) १५ कि.मि., मधुवन २.१ र ठाकुरबाबा ९, बर्दिया	८५००.	२०८२-०६-२३	५६५८२.३२	३१२२.२९९	२०८४-०६-२२	३०१५७	६%	
७	बढैयाताल पहुँच मार्ग निर्माण कार्य तिघ्रा देखि प्रयागपुर, कान्तिपुर, सिन्दुरा पुरानो बस्ती हुदै सोहरिया सम्म सडक स्तरोन्नती, राजापुर न पा ३	७५००.	२०८२-०६-२३	३४५०९.३९	३७५४.५६	२०८३-०६-२२	११७९०	११%	
८		७५००.	२०८२-०६-२३	३१२१६.०६	४५३९.२०	०६/२२/२०८३	१२६१३	१५%	

बहुवर्षिय आयोजनाहरुको विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	आ.व ०८२/०८३ सम्म खर्च	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानि हुन बाँकी रकम (आ.व. २०८३/०८४ को बजेट बाहेक)	भौतिक प्रगति %	कैफियत
क कार्यक्रमको नाम(सडक तर्फ)									
९	हुलाकी सडक विपि प्रतिष्ठान चोक देखी लठुवा घाट पुल हुदै बारबर्दिया २ युवक मावि जोड्ने सडक IEE गरी स्तरोन्नती कार्य								Tendering
ख कार्यक्रमको नाम(पुल तर्फ)									
१०	मैला नाला पुल, झण्टि कालाबंजरा राजापुर भिमापुर खेरीचन्दन सडक भादा नदी पुल, बैदा सेम्रहवा हुदै	३००००	२०८०-०७-०३	९२२६९.६६	९९७७७.२७९	२०८२-०७-०३	९४२८	९९%	Completed
११	बेपत्ता स्मृती पार्क जोड्ने सडक, बारबर्दिया १०	३९००९	२०८१-०३-२९	७३३०९.०४	५९७७४.०३८	२०८३-०३-२०	-९२६६	७९%	
१२	झरनैया खोला सडक पुल, औरी देखी मराम सडक जोड्ने, बारबर्दिया ८		२०८२-०५-३०	५३६४२.७९	२८६९५.९६२	२०८४-०५-३०	-३३६३	५३%	

बहुवर्षिय आयोजनाहरुको विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	आ.व ०८२/०८३ सम्म खर्च	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भुक्तानि हुन बाँकी रकम (आ.व. २०८३/०८४ को बजेट बाहेक)	भौतिक प्रगति %	कैफियत
ख कार्यक्रमको नाम(पुल तर्फ)									
१३	मधुवन न.पा. वडा नं. १ र २ पतेरवोझी जोड्ने ओरही नदीमा पक्कि पुल निर्माण बर्दिया	१००००	२०८२.१०.२२	१९२२५.८.२	८५००.०४.२९	२०८६.०४.२९		४%	Design & Built
१४	बुढी खोला पुल धोविया जब्दहवा हाटवजार गिरिटोल मगरागढी पथरपुर बैदा सगुनलाल चोक सडक								Tendering

रुग्ण आयोजनाहरुको विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	सम्झौता रकम	आ.व ०८२/०८३ सम्म खर्च	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भौतिक प्रगति	रुग्ण हुनाको कारण	कैफियत
क	कार्यक्रमको नाम(सडक तर्फ)							
१	११.१२.१.६२० बर्गदही हरीपुर गोला हुदै ओखरीया बाँध सम्म सडक स्तरोन्नती	१९६७१३ ९.८९	५५१४९१.	०७/१३ /२०८१	०३/१५ /२०८२	२८	बजेट बिनियोजन नहुनु	
२	११.१२.१.६२० गेरुवा ३ गणेशपुर गाउ उत्तर दक्षिण सडक स्तरोन्नती	१२३१४४ ६.६७	६०१४८७.	०७/१३ /२०८१	०३/१५ /२०८२	४८	बजेट बिनियोजन नहुनु	
३	११.४.२८.६ मैनापोखर चोक देखी सारदा क्याम्पस हुदै फुटाहा भन्सार सिमाना सम्म सडक स्तरोन्नती	२०२८९० ७.३५	१०१४०७१.	०७/०२ /२०८१	०३/१५ /२०८२	४९	बजेट बिनियोजन नहुनु	
४	११.९.१.११५ मैला बर्गदही जोटपुर जोटपुर सामुदायिक भवन सोहरीया बुढीकुलो पुल दौलतपुर घाट सम्म सडक स्तरोन्नती	३९३४२१ ६.३	१४१०५३२.	०८/०३ /२०८१	०३/१५ /२०८२	३५	बजेट बिनियोजन नहुनु	

13

रुग्ण आयोजनाहरुको विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	सम्झौता रकम	आ.व ०८२/०८३ सम्म खर्च	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भौतिक प्रगति	रुग्ण हुनाको कारण	कैफियत
क	कार्यक्रमको नाम(सडक तर्फ)							
५	११.९.१.१६८ जव्दहवा हात बजार देखी धोबिया सम्म कलोपत्रे बारबर्दिया वडा नं. ५	६५०७९९ ७.	३३४५६७८.	१२/२२ /२०८१	०७/३० /२०८२	५१	बजेट बिनियोजन नहुनु	
६	नारायणपुर बुढीकुलो पचघरुवा जोगीगाउ लठहवाघाट पुल जोड्ने सडक स्तरोन्नती बारबर्दिया २	६८६३३३. ७६	०	०९/०५ /२०८१	०२/३० /२०८२	०	बजेट बिनियोजन नहुनु	
७	गुलारिया /६ सम्मिधि मार्ग २३ मिलाउँ सडक स्तरोन्नति	१३५०,००	४५०,००	2080-09-18	२०८१/०२/३०	४०	बजेट बिनियोजन नहुनु	
८	खोलटाँडी टोल प्रधान चौधरीको घरदेखि उत्तर कमलपुर स्कूल बाटो स्तरोन्नति	१४५०,००	०,००	2081-09-18	२०८२/०२/३०	३०	बजेट बिनियोजन नहुनु	

14

रुग्ण आयोजनाहरूको विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	सम्झौता रकम	आ.व ०८२/०८३ सम्म खर्च	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	भौतिक प्रगति	रुग्ण हुनाको कारण	रु.हजारमा कैफियत
ख	कार्यक्रमको नाम(पुल तर्फ)							
९	११.९.१.२७९ ठाकुरबाबा ३ रेलवे मार्गमा कल्भर्ट पुल सहित गुम्नाफाटा सम्म स्तरोन्नती	१२५७१६५.०९	९८४५२७.	०९/१८/२०८१	०२/३०/२०८२	७८	बजेट विनियोजन नहुनु	
१०	कुथार खोला पुल, बेलुवा राँझा बाँसगढी DR0१६,	२००६०	१६४५०	2078-07-18	2081-09-18	५५	बजेट विनियोजन नहुनु	
११	चेपाङ्ग भंगहा सडकमा पर्ने आप्खोला कल्भर्ट निर्माण, बाँसगढी (१)	४००४	२०००	2081-01-10	2082-06-30	६०	बजेट विनियोजन नहुनु	

15

कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजन (रु.हजारमा)	जिल्ला	कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण
१	हलाकि राजमार्ग (हिमाल पेट्रोल पम्प) - बलासा शंकरपुर बोर्डर सडक बर्दिया		२०००	बर्दिया	जिर्ण/पुरानो अलपत्र आयोजना/साईटमा बिबाद
२	हलाकी सडक खाता समन्वय समिति चौक देखी भगरेया गाउँ हुदै धरोना नाका जोड्नु सडक स्तरोन्नति मधुवन ३ बर्दिया		४२३७	बर्दिया	बफर जोन/सामुदायिक वन क्षेत्र पर्ने/अवरोध
३	मैनापोखर चोकदेखी सारदा क्याम्पस हुँदै फुटाहा भन्सार सीमाना सम्म सडक स्तरोन्नती		२५००	बर्दिया	साईटमा बिबाद
४	ठांडुवास तेलपानी वनपथ निर्माण ठाकुरद्वारा २ बर्दिया		२०००	बर्दिया	निकुन्ज/आरक्षण भित्र पर्ने
५	बुढी खोला पुल धोबिया जब्दहवा हाटबजार गिरिटोल मगरागढी पथ्थरपुर बेदा सगुनलाल चौक सडक		२५००	बर्दिया	खरिद प्रक्रियामा रहेको
६	भण्डारी टोल सडक स्तरोन्नती मधुवन ७ बर्दिया		१५००	बर्दिया	जिर्ण/पुरानो अलपत्र आयोजना/साईटमा बिबाद

16

कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजन (रु.हजारमा)	जिल्ला	कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण
७	राजापुर भन्सार (हुलाकि राजमार्ग) - पकरियापुर (भारतीय सिमा) सडक स्तरोन्नती बर्दिया		२०००		स्थानीय सरकारको मापदण्ड २४ मिटर क्षेत्राधिकार तोकिएको, सो बमोजिम साईट क्लियरेन्स नरहेको
८	बुढिकुलो सडक पुल, राजापुर भन्सारदेखि पकरियापुरको भारतीय सिमासम्म सिमा सडक बर्दिया		१००००	बर्दिया	सिग्नेचर पुलको आवश्यक नरहेको/५०० मिटर दक्षिण अर्को पुल रहेको
९	कतर्निया गाँउ र सुन्दर बस्ती जोड्ने खोलामा झोपु निर्माण बारबर्दिया नपा		३०००	बर्दिया	समस्या ग्रस्त आयोजना
१०	कतर्निया गाँउ सुन्दर बस्ती भादा खोला झोपु बारबर्दिया ९		३०००	बर्दिया	साइटमा विवाद/विवाद अन्त्य पश्चात ठेक्का लगाउन सकिने
११	पुरानो वडा कार्यालय देखि हिरामणी आचार्यको घर हुँदै कालो कार्कीको देखि हुलाकी सडक स्तरोन्नती मधुवन ८ दुर्गापुर बर्दिया		२०००	बर्दिया	रद्द
१२	थारुगाउँ बस्ती विकास राजापुर ४ बर्दिया (राजापुर थारुगाउँ)		१००००	बर्दिया	बहुवर्षीय प्रस्तावको लागि सिफारिस गरिएको/अस्वीकृत भएको

17

कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण (सडक)

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	नयाँ ट्याक निर्माण	सडक विस्तार (थप चौडा गर्ने काम)	सडक ग्राभल गर्ने काम	कालोपत्रे गर्ने तयारीमा रहेको सडक	कालोपत्रे सम्पन्न सडक	कल्भर्ट/ कज्रवे निर्माण	पक्की नाली निर्माण	ढलान गरी पक्की सडक निर्माण	ग्याबियन	मेशनरी टेवा पर्खाल निर्माण	सम्पन्न सडक पुल	सम्पन्न झोलुङ्गे पुल
क	समानिकरण	कि.मी	कि.मी	कि.मी	कि.मी	कि.मी	वटा	कि.मी.	मि.	घ.मि.	घ.मि.	वटा	वटा
१	सडक तथा पुल निर्माण कार्यक्रम	२.१६	-	४	१६.१९८	११	९२	११.५३९	-	२१४९	५७८३	१	१
२	सडक, पुल मर्मत सुधार तथा सडक सुरक्षा कार्यक्रम	-	-	०.२८	-	०.३३२	-	-	-	-	-	-	-
	समानिकरण जम्मा	२.१६	-	४.२८	१६.१९८	११.३३२	९२	११.५३९	-	२१४९	५७८३	१	१
ख	समपूरक												
१	सडक तथा पुल निर्माण कार्यक्रम	-	-	-	१२	-	२०	४.५	-	-	६८६०	-	-
	समपूरक जम्मा	-	-	-	१२	-	२०	-	-	-	६८६०	-	-
	कूल जम्मा (क)+(ख)	२.१६	-	४.२८	२८.१९८	११.३३२	११२	१६.०३९	-	२१४९	१२६४३		

प्रदेश सचक अनुसार प्रगति अवस्था

सूचक	एकाई	आ.व.०८१/८२ सम्मको	आ.व.०८२/८३ को वार्षिक प्रगति	आ.व.०८२/८३ सम्मको कुल प्रगति	कैफियत
कालो पत्रे सडक	कि.मि.	११.९४२	११.३३२	२३.२७४	
कालोपत्रे गर्ने तयारीमा रहेको सडक	कि.मि.	२.९११९	२८.१९८	३१.११	
ग्राभेल सडक	कि.मि.	३१.२८७६	४.२८	३५.५६८	
माटे सडक(ट्रयाक निर्माण)	कि.मि.	-	-	-	
ढलान सडक	कि.मि.	-	-	-	
कालोपत्रे मर्मत	कि.मि.	१.५६२	२.०५	३.६१२	
पक्की नाली निर्माण	कि.मि.	७.२०९७५	१६.०३	२३.२४	
कल्भर्ट/कजवे	वटा	११३	११२	२२५	
Masonry + Plum Concrete पर्खाल निर्माण	घ.मि.	५०९९.०४	११८५८	१६९५७.०४	
Gabion पर्खाल निर्माण	घ.मि.	३३३१.९९	२१४९	५४८०.९९	
सडक पुल	वटा	५	१	६	
झोलुङ्गे पुल	वटा	७	१	८	

सम्पन्न सडक पुलको विवरण

20

पुलको विवरण:

- आयोजनाको नाम:मैला नाला पुल, झण्टि कालाबंजरा राजापुर भिमापुर खैरीचन्दन सडक
- Coordinates (N, E):
- Span No.*Span Length (m): 3 * 25m
- पुलको किसिम (T-Girder, Pre-stress, Box Girder, etc): T-Girder
- सम्पन्न (Physically and Financially/ Physically Completed but not financially): Physically Completed but not financially
- अन्य विवरण:



सम्पन्न झोलुङ्गे पुलको विवरण

पुलको विवरण:

1. आयोजनाको नाम: ठाकुरबाबा ३ तल्लो गोदनाबाट वडा नं ९ बन्तारिया जोड्ने औराही खोला झो.पु.
2. Coordinates (N, E): 28°26'12.25" N, 81°16'24.86" E
3. Span No.*Span Length (m): 1*208m
4. पुलको किसिम (Suspension, Suspended, Steel Truss): Suspension
5. सम्पन्न (Physically and Financially/ Physically Completed but not financially): Physically and Financially
6. अन्य विवरण:



कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास	सुधारका उपाय
१	साना र खुद्रे योजनाको संख्या बढी हुनु ।	ठुला र औचित्यपूर्ण योजनाहरू छनौटको लागि सदैब सिफारिस गर्ने गरिएको ।	निर्मम तरिकाले लागु गर्नुपर्ने ।
२	बहु-वर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजित हुनु ।	बहु-वर्षीय आयोजनामा प्रमाणित गुरुयोजना अनुसार बजेट विनियोजन लागि सिफारिस गर्ने गरिएको ।	गुरुयोजनामा निर्दिष्ट भए बमोजिमको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने ।
३	रकमान्तर/श्रोतान्तर प्रक्रियामा ढिलाई ।	रकमान्तर/श्रोतान्तर समयमा नहुदाँ सम्पूर्ण निर्माण कार्यमा असर पर्न गई राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न हरसम्भव बेलैमा सिफारिस गर्ने गरिएको ।	विभागीय मन्त्रालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले छिटो छरितो निर्णय लिनुपर्ने ।
४	श्रोत सुनिश्चित तथा बहुवर्षीय खरिद योजना स्वीकृतिमा ढिलाई ।	बहुवर्षीय प्रणालीमा लान सकिने योजनाहरूको निक्काल बेलैमा होस् भनि तालुक निकायमा समयमै पठाउने गरिएको ।	तालुक निकायले आगामी आ.व.मा लान सकिने बहुवर्षीय योजनाहरूको निक्काल बेलैमा र स्पष्ट कार्यदिश दिनुपर्ने ।
५	VO and EoT सम्बन्धमा	बिगतका योजनाहरू ल.ई. तथा बोलपत्र स्वीकृत TID/Mopid मार्फत भई गरेकालाई VO स्वीकृतको लागि तत् तत् निकायमा पठाईएको	सा.ख.ऐ. (दोस्रो संशोधन), २०८३ ले VO स्वीकृत गर्न सकिने मापदण्डलाई खुकुलो गरेतापनि ल.ई. एक तह माथि बाट स्वीकृत भई आएकाको खण्डमा सोहि निकाय बाट स्वीकृत हुने व्यवस्था हुनुपर्ने

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको)

रु.हजारमा

23

क्र.सं.	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०७४/७५ सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	विवरण नरहेको			
२	नियमित गर्नु पर्ने				
३	पेशकी				
	कूल जम्मा				

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको असुलउपर गर्नु पर्ने)

रु.हजारमा

24

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा असुलउपर गर्नु पर्ने रकम (आ.ब.२०८२/८३ सम्म)	हाल सम्म असुलउपर गरि फछ्यौट भएको रकम	फछ्यौट %	असुलउपर नहुनुका कारण
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	१,३३,३०.०२४	३४,४२.६४४	२६ %	अनलाईन सिस्टममा अपडेट/अपलोड गरिएको
	कूल जम्मा	१,३३,३०.०२४	३४,४२.६४४	२६ %	राजस्व (१५१११)- बेरुजु ३४,४२.६४४ रकम जफत गरिएको

**बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको
नियमित गर्नु पर्ने)**

रु.हजारमा

25

क्र.सं.	बेरुजु किसिम	जम्मा नियमित गर्नु पर्ने रकम (आ.ब.२०८२/८३सम्म)	हाल सम्म नियमित गरि फछ्यौट भएको रकम	फछ्यौट %	नियमित नहुनुका कारण
१	नियमित गर्नु पर्ने	१५३६३०.२२४	-	-	कागजातहरु/प्रमाणहरु संकलन गर्ने क्रममा
	कूल जम्मा	१५३६३०.२२४	-	-	

**बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको
नियमित गर्नु पर्ने)**

रु.हजारमा

26

क्र.सं.	बेरुजु किसिम	जम्मा नियमित गर्नु पर्ने पेस्की रकम (आ.ब.२०८२/८३सम्म)	हाल सम्म नियमित गरि फछ्यौट भएको पेस्की रकम	फछ्यौट %	नियमित नहुनुका कारण
१	पेशकी	-	-	-	-
	कूल जम्मा	-	-	-	-

केही स्थलगत फोटोहरू

नोट: फोटोको क्याप्सन राख्दा सम्बन्धित आयोजनाको नाम, जिल्ला र स्थानको नाम समेत अनिवार्य उल्लेख गर्नुहोला ।

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरू



राँझा-राजापुर (बाँके-बर्दिया) मध्यमार्गी लोकमार्गको दौलतपुरघाट देखी सैजनाघाट पर्सेनीबजार सडक खण्ड सडक (निर्माणाधीन)



समपुरक: वार वर्दिया कृतर्निया धधवार गुलरा धामपुर शक्तिनगर जमुनिया खैलारघाट ठाकुरवावा सडक स्तरउन्नति गर्ने कार्य (निर्माणाधीन)

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

31



सम्पुरक: वार वर्दिया कृतर्निया धधवार गुलरा धामपुर
शक्तिनगर जमुनिया खेलारघाट ठाकुरवावा सडक
स्तरउन्नति गर्ने कार्य (निर्माणाधीन)



सम्पुरक: वार वर्दिया कृतर्निया धधवार गुलरा धामपुर
शक्तिनगर जमुनिया खेलारघाट ठाकुरवावा सडक
स्तरउन्नति गर्ने कार्य (निर्माणाधीन)

32

धन्यवाद !