

प्रदेश मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा
आ.व.०८२/८३ को
हाल सम्मको प्रगति समीक्षा - २०८३

1

मिति २०८३ जेष्ठ ०१ गते



प्रस्तुतकर्ता:
ई. हेमन्त कुमार रोका
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय
गुलरिया, बर्दिया

5/14/2026

कार्यालयको जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	पद	सेवा	समूह	उप-समूह	तह/श्रेणी	स्वीकृत			पदपूर्ति		रिक्त	कै.
						स्थायी	अस्थायी	जम्मा	स्थायी	करार/ज्या		
१	सि.डि.ई.	इन्जि.	सिभिल	ईरिगेशन	अधिकृत नवौं/दशौं	-	-	-	-	-	-	-
२	सि.डि.ई.	इन्जि.	सिभिल	जनरल	अधिकृत नवौं/दशौं							
३	इन्जिनियर	इन्जि.	सिभिल	जनरल	अधिकृत सातौं/आठौं	३	-	३	१	-	२	
४	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	१	-	-	
५	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	लेखा		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	१	-	-	
६	सब.ई./अधिकृत	इन्जि.	सिभिल	जनरल	स.पाँचौं/अ.छैटौं	५	-	५	२	-	३	
७	ल्याब टेक्निसियन	इन्जि.	सिभिल		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	-	-	१	
८	ह.स.चा.					१	-	१	-	१		
९	का.स.					२	-	२	-	२		
	जम्मा					१४		१४	५	३	६	

5/14/2026

हाल सम्मको प्रगति सारांश

रु.हजारमा

क्र.सं	बजेट शिर्षक	वार्षिक विनियोजित बजेट	हाल सम्मको खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	चालु	११७४०	७२८१.५८	६२.०२	
२	पूँजीगत	६८८१००	३८३७५०.५८	५५.७६	
	कूल जम्मा	६९९८४०.००	३९१०३२.१६	५५.८७	

3

5/14/2026

कार्यालयको हाल सम्मको खुद परिमाणात्मक उपलब्धी विवरण

4

- नयाँ ट्रयाक निर्माण : ० कि.मी.
- सडक विस्तार (थप चौडा गर्ने काम) : २.२ कि.मी.
- सडक ग्राभल गर्ने काम : १.४८ कि.मी.
- कालोपत्रे गर्ने तयारीमा रहेको सडक : १९ कि.मी.
- कालोपत्रे सम्पन्न सडक : ८.०२ कि.मी. (१८ वटा)
- ह्युम पाईप कल्भर्ट निर्माण : ३८ वटा
- स्ल्याब कल्भर्ट कजवे तथा बक्स कल्भर्ट निर्माण : ३० वटा
- पक्की नाली निर्माण : ३६.१६ कि.मी.
- ढलान गरी पक्की सडक निर्माण : ०.०० कि.मी.
- ग्याबियन टेवा पर्खाल निर्माण : ६६० घ.मी.
- स्टोन मेशनरी टेवा पर्खाल निर्माण : ८३२० घ.मी.
- सम्पन्न सडक पुल : १ वटा
- सम्पन्न झोलुङ्गे पुल : १ वटा
- समपन्न सडक : १८ वटा

5/14/2026

बजेटको श्रोत अनुसार हाल सम्मको प्रगति सारांश

रु.हजारमा

सि. नं.	बजेटको श्रोत	आयोजना संख्या	वार्षिक विनियोजित बजेट	कार्यान्वयन भएका आयोजना संख्या	हाल सम्मको खर्च	प्रगति		कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजना संख्या	कैफियत
						भौतिक (%)	वित्तीय (%)		
१	समानिकरण/ राजश्व अनुदानतर्फ	७६	५३९३००	५७	३२९५७३.२९	७०	६९.८०	१३	
२	सशर्त तर्फ	-	-	-	-	-	-	-	
३	विशेष अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	
४	समपूरक अनुदान	१	१४८८००	१	५४१७७.२९	४०.००	३६.४०	-	
जम्मा		७७	६८८१००	५८	३८३७५०.५८	५५	५५.७६	१३	

5

5/14/2026

आयोजनागत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (समानिकरण तर्फ)

सि. नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	कार्य सम्पन्नगर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएको पटक	हालसम्मको भुक्तानी रकम	निर्माण व्यवसायीको नाम	हाल सम्मको खर्च	प्रगति		कैफियत
										भौतिक (%)	वित्तीय (%)	
अधुरा आयोजनाहरू												
१	११.१२.१.६२० बर्गदही हरीपुर गोला हुदै ओखरीया बाँध सम्म सडक स्तरोन्नती	-	०७/१३/२०८१	१९६७.९३	०३/१५/२०८२	-	५५१.४९	RajanNirman SewaTikapur Kailali	-	५०	२८	
२	११.१२.१.६२० गेरुवा ३ गणेशपुर गाउ उत्तर दक्षिण सडक स्तरोन्नती	-	०७/१३/२०८१	१२३१.४४	०३/१५/२०८२	-	६०१.४८	RajanNirman SewaTikapur Kailali	-	६०	४८	
३	११.४.२८.६ मैनापोखर चोक देखी सारदा क्याम्पस हुदै फुटाहा भन्सार सिमाना सम्म सडक स्तरोन्नती	-	०७/०२/२०८१	२०२८.९०	०३/१५/२०८२	-	१०१४.०७	K.R.ConstructionBaijanath 6Banke	-	६०	५०	
४	११.१२.१.६२४ पुरानो ककोरा गाउबाट भित्र त्रिभुवन मा.वि. गेटबाट जगराम थारुको घर हुदै दमैली जाने बाटो पक्की सहित सडक कालोपत्रे	-	०६/२०/२०८१	१७४६.८८	०३/१५/२०८२	-	१९४.१३	RC Builders, Basgadhi 8 Bardiya	-	२०	११	

6

5/14/2026

आयोजनागत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (समानिकरण तर्फ)

सि. नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	कार्य सम्पन्नगर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएको पटक	हालसम्मको भुक्तानी रकम	निर्माण व्यवसायीको नाम	हालसम्मको खर्च	प्रगति		कैफियत
										भौतिक (%)	वित्तीय (%)	
५	११.९.१.११५ मैला बर्गदही जोटपुर जोटपुर सामुदायिक भवन सोहरीया बुढीकुलो पुल दोलतपुर घाट सम्म सडक स्तरोन्नती		०८/०३/२०८१	३९३४.२१	०३/१५/२०८२		१४१०.५३	Janaki Nirman Sewa Raja Na.Pa. 9 Bardiya Hathiyabab		४०	३५	
६	११.९.१.११० ओराली बजार चोक देखी ठाकुरबाबा जाने सडक स्तरोन्नती मधुवन न.पा. बर्दिया		०९/१४/२०८१	९७७०.९७	०३/१५/२०८२		४७१७.४४	a Nirman Sewa Pvt.Ltd Nichchal		५५	४८	
७	११.९.१.१६४ बारबर्दिया वडा नं. २ कुमारागाउ पिपलको बोट देखी पश्चिम दुङ्गही हुँदै बबई नदी सम्म कालोपत्रे		१२/२२/२०८१	८३०३.८५	०३/१५/२०८२		७७८७.७०	Constructio n Baijanath 8 Banke Nichchal		९४	९३	
८	११.९.१.१६८ जब्दहवा हात बजार देखी घोबिया सम्म कालोपत्रे बारबर्दिया वडा नं. ५		१२/२२/२०८१	६५०७.९९	०७/३०/२०८२		३३४५.६७	Constructio n Baijanath 8 Banke		६०	५१	

7

5/14/2026

आयोजनागत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (समानिकरण तर्फ)

सि. नं.	आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	कार्य सम्पन्नगर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएको पटक	हालसम्मको भुक्तानी रकम	निर्माण व्यवसायीको नाम	हालसम्मको खर्च	प्रगति		कैफियत
										भौतिक (%)	वित्तीय (%)	
९	११.९.१.२७९ ठाकुरबाबा ३ रेलवे मार्गमा कल्भर्ट पुल सहित गुम्नाफाटा सम्म स्तरोन्नती		०९/१८/२०८१	१२५७.१६	०२/३०/२०८२		९८४.५२	Om Nirman Sewa Thakurbaba Bardiya		८०	७८	
१०	नारायणपुर बुढीकुलो पचघरुवा जोगीगाउ लठहवाघाट पुल जोड्ने सडक स्तरोन्नती बारबर्दिया २		०९/०५/२०८१	६८६३.३३	०२/३०/२०८२		०	Chandra Bindu Builders, Kathmandu		०	०	
११	११.९.१.४६६ हिमाल पेट्रोल पम्प देखी भिमापुर सम्म कृषि सडक स्तरोन्नती		१२/२५/२०८१	१९८६.६१	०२/३०/२०८२		०	G.T.O.S. Builder & Supplier Pvt.Ltd.		०	०	

जम्मा

8

5/14/2026

कार्यक्रमगत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (समपुरक अनुदान)										रु.हजारमा
क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	जम्मा आयोजना संख्या	यस आ.व.मा कार्यान्वयन मा रहेका	जम्मा सम्पन्न आयोजना संख्या	वार्षिक विनियोजित बजेट	हाल सम्मको खर्च	प्रगति		कैफियत	
							भौतिक (%)	वित्तीय (%)		
१	वार बर्दिया कतर्निया धधवार गुलरा धामपुर शक्तिनगर जमुनिया खेलारघाट ठाकुरवावा सडक स्तरउन्नति गर्ने कार्य	१	१	-	१४८८००	५४१७७.२९	४०	३६.४०	आ.व. ०८१-८२ देखि निर्माणाधीन	
	जम्मा	१	१	-	१४८८००	५४१७७.२९	४०	३६.४०		

बहुवर्षिय आयोजनाको विवरण											
10											
ब.उ.शि.नं.		खर्च शिर्षक नं.									
सि.न	P L M B I S	खर्च श्रोत	आयोजनाको नाम	संझौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	भेरियसन भए सो सहितको संझौता रकम	गत वर्ष सम्मको भुक्तानी	यस आ.व.को विनियोजित बजेट	यस आ.व.को लागि आवश्यक पर्ने रकम	यस आ.व.मा सम्पन्न हुने/नहुने	कैफियत
			..रकमान्त र\सपविका बर्दिया २०८२- ०८३ Projects.xls								

कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरुको विवरण

रु.हजारमा

क्र.सं.	आयोजनाहरुको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण	कैफियत
१	हुलाकी राजमार्ग (हिमाल पेट्रोल पम्प) -बेलासा शंकरपुर बोर्डर सडक बर्दिया	२०००	जिर्ण/पुरानो अलपत्र आयोजना/साईटमा बिबाद	
२	पुरानो वडा कार्यालय देखि हिरामणी आचार्यको घर हुँदै कालो कार्कीको देखि हुलाकी सडक स्तरउन्नती मधुवन ८ दुर्गापुर बर्दिया	२०००	रद्द	
३	हुलाकी सडक खाता समन्वय समिति चोक देखी भगुरैया गाउँ हुँदै धरौना नाका जोड्नो सडक स्तरोन्नति मधुवन ३ बर्दिया	४२३७	बफर जोन/सामुदायिक बन क्षेत्र पर्ने/अबरोध	
४	जब्दहावा देखि फचकहावा सम्म कालोपत्रे बारबर्दिया	२०००	साईटमा बिबाद/बिबाद अन्त्य पश्चात ठेक्का लगाउन सकिने	
५	ढांडुबास तेलपानी वनपथ निर्माण ठाकुरद्वारा २ बर्दिया	२०००	साईट कन्डिसन/बफर जोन/आरक्षण संग समन्वय गर्नुपर्ने	
६	बुढी खोला पुल धोविया जब्दहावा हाटबजार गिरिटोल मगरागढी पथथरपुर बेदा सगुनलाल चोक सडक	२५००	बहुवर्षीय प्रस्तावको लागि सिफारिस गरिएको	
		11		5/14/2026

कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरुको विवरण

रु.हजारमा

क्र.सं.	आयोजनाहरुको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट	कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण	कैफियत
७	भण्डारी टोल सडक स्तरोन्नती मधुवन ७ बर्दिया	१५००	जिर्ण/पुरानो अलपत्र आयोजना/साईटमा बिबाद	
८	हुलाकी सडक विपि प्रतिष्ठान चोक देखी लठुवा घाट पुल हुँदै बारबर्दिया २ युवक मावि जोड्ने सडक IEE गरी स्तरोन्नती कार्य	२०००	बहुवर्षीय प्रस्तावको लागि सिफारिस गरिएको	
९	कर्तनिया गाँउ र सुन्दर वस्ती जोड्ने खोलामा झोपु निर्माण बारबर्दिया नपा	३०००	समस्या ग्रस्त आयोजना	
११	कर्तनिया गाँउ सुन्दर वस्ती भादा खोला झोपु बारबर्दिया ९	३०००	साईटमा बिबाद/बिबाद अन्त्य पश्चात ठेक्का लगाउन सकिने	
१२	पुरानो वडा कार्यालय देखि हिरामणी आचार्यको घर हुँदै कालो कार्कीको देखि हुलाकी सडक स्तरउन्नती मधुवन ८ दुर्गापुर बर्दिया	२०००	रद्द	
१३	थारुगाउँ वस्ती विकास राजापुर ४ बर्दिया (राजापुर थारुगाउँ)	१००००	बहुवर्षीय प्रस्तावको लागि सिफारिस गरिएको	
जम्मा		३६२३७		5/14/2026

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको) विवरण अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने

13

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०७४/७५ सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	विवरण नरहेको			
२	नियमित गर्नु पर्ने				
३	पेशकी				
	कूल जम्मा				

5/14/2026

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको) अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने

14

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.०८१/८२ सम्म)	०८२/८३ मा फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	१०९७८१.१२९	६४८८.३८४	५.९१	राजस्व (१५१११)- बेरुजु १६,२१,५३९ रकम जफत गरिएको /
२	नियमित गर्नु पर्ने	२७२०९.६५०	-	-	
३	पेशकी	-	-	-	
	कूल जम्मा	१३६९९०.७७९	६४८८.३८४	५.९१	

5/14/2026

संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित योजनाको अवस्था

15

सि.न	आयोजना	ठेक्का सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	भुक्तानि रकम	प्रगती
	यस कार्यालयमा यस प्रकारको आयोजना नरहेको				

5/14/2026

ठेक्का सम्झौता भएका तथा बजेट विनियोजन नभएका आयोजनाहरू

16

सि.नं	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	हाल सम्मको भुक्तानी	प्रगति प्रतिशत
१	११.१२.१.६२० बर्गदही हरीपुर गोला हुदै ओखरीया बाँध सम्म सडक स्तरोन्नती	०७/१३/२०१९	१९६७१३९.८९	०३/१५/२०८२	५५१४९९.	२८
२	११.१२.१.६२० गेरुवा ३ गणेशपुर गाउ उत्तर दक्षिण सडक स्तरोन्नती	०७/१३/२०१९	१२३१४४६.६७	०३/१५/२०८२	६०१४८७.	४८
३	११.४.२८.६ मैनापोखर चोक देखी सारदा क्याम्पस हुदै फुटाहा भन्सार सिमाना सम्म सडक स्तरोन्नती	०७/०२/२०१९	२०२८९०७.३५	०३/१५/२०८२	१०१४०७९.	४९
४	११.१२.१.६२४ पुरानो ककौरा गाउबाट भित्र त्रिभुवन मा.वि. गेटबाट जगराम थारुको घर हुदै दमेली जाने बाटो पक्की सहित सडक कालोपत्रे	०६/२०/२०१९	१७४६८८२.९४	०३/१५/२०८२	१९४१३४.	११

5/14/2026

ठेका सम्झौता भएका तथा बजेट विनियोजन नभएका आयोजनाहरू

सि.नं	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	हाल सम्मको भुक्तानी	प्रगति प्रतिशत
५	११.९.१.११५ मैला बर्गदही जोटपुर जोटपुर सामुदायिक भवन सोहरीया बुढीकुलो पुल दौलतपुर घाट सम्म सडक स्तरोन्नती	०८/०३/२० ८१	३९३४२१६.३	०३/१५/२० ८२	१४१०५३२.	३५
६	११.९.१.११० ओराली बजार चौक देखी ठाकुरबाबा जाने सडक स्तरोन्नती मधुवन न.पा. बर्दिया	०९/१४/२० ८१	९७७०९७८.३२	०३/१५/२० ८२	४७१७४४७.	४८
७	११.९.१.१६४ बारबर्दिया वडा नं. २ कुमारागाउ पिपलको बोट देखी पश्चिम ढुङ्गाही हुदै बबई नदी सम्म कालोपत्रे	१२/२२/२० ८१	८३०३८५४.२४	०३/१५/२० ८२	७७८७७०३.	९३
८	११.९.१.१६८ जब्दहवा हात बजार देखी धोबिया सम्म कालोपत्रे बारबर्दिया वडा नं. ५	१२/२२/२० ८१	६५०७९९७.	०७/३०/२० ८२	३३४५६७८.	५१

5/14/2026

ठेका सम्झौता भएका तथा बजेट विनियोजन नभएका आयोजनाहरू

सि.नं	आयोजनाको नाम	सम्झौता मिति	सम्झौता रकम	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	हाल सम्मको भुक्तानी	प्रगति प्रतिशत
९	११.९.१.२७९ ठाकुरबाबा ३ रेलवे मार्गमा कल्भर्ट पुल सहित गुम्नाफाटा सम्म स्तरोन्नती	०९/१८/२० ८१	१२५७१६५.०१	०२/३०/२० ८२	९८४५२७.	७८
१०	नारायणपुर बुढीकुलो पचघरुवा जोगीगाउ लठहवाघाट पुल जोड्ने सडक स्तरोन्नती बारबर्दिया २	०९/०५/२० ८१	६८६३३३.७६	०२/३०/२० ८२	०	०
११	११.९.१.४६६ हिमाल पेट्रोल पम्प देखी भिमापुर सम्म कृषि सडक स्तरोन्नती	१२/२५/२० ८१	१९८६६१५.१८	०२/३०/२० ८२	०	०

5/14/2026

बजेट खर्च नभइ समर्पण गर्ने विवरण

19

सि.नं.	बजेट श्रोत	PLMBIS नं.	ब.उ.शि.नं.	खर्च शिर्षक	आयोजनाको नाम	यस आ.व. को विनियोजित बजेट	खर्च नहुने रकम	खर्च नहुने कारण
			विवरण नरहेको					

आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मुख्य-मुख्य समस्या तथा कठीनाईहरू

20

- निकुन्ज क्षेत्र/बफर जोन भित्रका टुक्रे आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त जोखिम तथा समस्याग्रस्त रहेको ।
- निर्माण कार्य तिब्र गतिमा भैराखेका योजनाहरूमा बजेट न्यून र निर्माण कार्य मन्द भएका योजनाहरूमा बजेट बढी रहेको ।
- बहुवर्षीय योजनाहरूमा बजेट अभावका कारण निर्माण कार्य लगभग Shutdown को अवस्थामा रहेको, निर्माण ब्यवसायीलाई सम्झौता बमोजिम कार्यमा लगाउन पनि कार्यालयको नैतिक धरातल बारे ??? ।
-

कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रम/योजना, समस्या र समाधानका लागि भएका प्रयास तथा उपाय

सि.नं.	ब.उ.शी.नं./ कार्यक्रम	आयोजनाको नाम	कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण/समस्या	समाधानका लागि गरिएका प्रयास	समाधानका लागि सुझावहरू	कैफियत
१						
२						

समग्र समस्या, समाधानका लागि गरिएका प्रयास र मन्त्रालयसँग गरिएको अपेक्षा

समग्र समस्या	समाधानका लागि गरिएका प्रयास	मन्त्रालयसँग गरिएको अपेक्षा
साना र खुद्रे योजनाको संख्या बढी हुनु ।	ठुला र औचित्यपूर्ण योजनाहरू छनौटको लागि सदैव सिफारिस गर्ने गरिएको ।	निर्मम तरिकाले लागु गर्नुपर्ने ।
बहु-वर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजित हुनु ।	बहु-वर्षीय आयोजनामा प्रमाणित गुरुयोजना अनुसार बजेट विनियोजन लागि सिफारिस गर्ने गरिएको ।	गुरुयोजनामा निर्दिष्ट भए बमोजिमको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने ।
रकमान्तर/श्रोतान्तर प्रक्रियामा ढिलाई ।	रकमान्तर/श्रोतान्तर समयमा नहुदाँ सम्पूर्ण निर्माण कार्यमा असर पर्ने गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न हरसम्भव बेलैमा सिफारिस गर्ने गरिएको ।	विभागीय मन्त्रालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले छिटो छरितो निर्णय लिनुपर्ने ।
श्रोत सुनिश्चित तथा बहुवर्षीय खरिद योजना स्वीकृतिमा ढिलाई ।	बहुवर्षीय प्रणालीमा लान सकिने योजनाहरूको निक्कौल बेलैमा होस् भनि तालुक निकायमा समयमै पठाउने गरिएको ।	तालुक निकायले आगामी आ.ब.मा लान सकिने बहुवर्षीय योजनाहरूको निक्कौल बेलैमा र स्पष्ट कार्यदिश दिनुपर्ने ।

5/14/2026

कार्यालयगत मुख्य उपलब्धिहरू

23

- सालबसाली ठेक्काहरू नियमित प्रक्रियामा रही बिबादहीन तवरले अगाडी बढिरहेको/
- बहुवर्षीय योजनाहरूको निर्माण कार्य तिब्र गतिमा रहेको तर बजेट अभावका कारण थप चुनौती रहेको /
- रकमान्तर गर्नको लागि थप बजेट यसै कार्यालय संग नरहेको/

5/14/2026

कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएका राम्रा अवधारणाहरू (Good Practices)

24

- ❖ निर्माण कार्य संचालन गर्दा स्थानीयतह, प्रदेशका माननीयहरू संग समन्वय र समस्या आइपर्दा आवश्यक छलफल गरि गर्ने गरिएको | समस्या समाधानार्थ जिल्ला प्रशासनसंग लगायत अरु सरोकारवाला निकायहरू संग सहजीकरण माग गरि कार्य अगाडी बढाइएको |
- ❖ पारदर्शिताको लागि हरेक योजनामा सूचनापाटी राखी योजनाको जानकारी गराउने गरिएको |
- ❖ योजनाको गुणस्तर कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राखी कार्य संचालन गर्ने गरिएको | आयोजनामा Duplication नहोस भन्नको लागि निर्माण कार्य संचालन गर्ने अन्य निकायहरू संग निरन्तर समन्वय गरि काम अगाडी बढाउन प्रयास गरिएको |
- ❖ सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त गर्न सहज र छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न सजिलो होस् भनि सबैले देखे गरे नागरिक बडापत्रको ब्यबस्था गरिएको |

5/14/2026

केहि तस्बिरहरु



11.7.2.48 ठाकुरबाबा ३ तल्लो गोदनाबाट वडा न १ बन्तारिया जोड्ने औराही खोला झो.पु.(सम्पन्न)-२०८ मि.

केहि तस्बिरहरु



11.4.23.32 राँझा-राजापुर (बाँके-बर्दिया) मध्यमार्गी लोकमार्गको दौलतपुरघाट देखी सैजनाघाट पर्सेनीबजार सडक खण्ड सडक (निर्माणाधीन)

केहि तस्बिरहरु



11.7.1.907 मेला नाला पुल, झण्टि कालाबंजरा राजापुर भिमापुर खैरीचन्दन सडक (सम्पन्न) (३*२५ मि.)

केहि तस्बिरहरु



11.12.1.551 वार वर्दिया कतर्निया धधवार गुलरा धामपुर शक्तिनगर जमुनिया खैलारघाट ठाकुरवावा सडक स्तरउन्नति गर्ने कार्य (निर्माणाधीन)

धन्यवाद!!!